



**Ход создания объектов
инфраструктуры ТОСЭР "Комсомольск"
согласно плану-графику от 15.05.2018**



Завершенные мероприятия в рамках плана-графика

- 1. Проектные работы для объекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства жилья в мкр. "Парус" (60 000 кв м) (п.2 плана-графика от 15.05.2018)**
Работы выполнены с опережением - **06.12.2016**
- 2. Проектные работы для объекта "МОУ СОШ № 38 г. Комсомольска-на-Амуре (реконструкция), 100 мест" (п.3 плана-графика от 15.05.2018)**
Работы выполнены – **26.06.2017**
- 3. Проектные работы для объекта "МДОУ Детский сад комбинированного вида № 134 г. Комсомольска-на-Амуре (реконструкция), 260 мест" (п.4 плана-графика от 15.05.2018)**
Работы выполнены – **26.05.2017**
- 4. Проектные работы для объекта "Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре" (п.5 плана-графика от 15.05.2018)**
Работы выполнены с опережением - **31.10.2016**
- 5. Проектные работы для объектам "Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре"(п.6 плана-графика от 15.05.2018)**
 - **Проектирование 4 этапа. Центр игровых видов спорта и единоборств**
Работы выполнены – **17.03.2017**
 - **Проектирование 3 этапа. Спортивный центр сложно координационных видов спорта**
Работы выполнены – **01.06.2017**
 - **Проектирование 2 этап. Легкоатлетический манеж**
Работы выполнены – **27.10.2017**
- 6. Проектные работы для объекта "Инженерная школа в г. Комсомольске-на-Амуре. Реконструкция нежилого здания по ул. Вокзальная, 39" (п.7 плана-графика от 15.05.2018)**
Работы выполнены – **16.05.2016**



Дорожная инфраструктура ТОСЭР "Комсомольск" площадки "Парус"

3



2,12 км

1

1


Строительство объекта "Автодорога от перекрестка Комсомольского шоссе - проспект Победы до ул. Пермской с подходом к площадке ТОСЭР" (п.1 плана-графика от 15.05.2018)


Заказчик работ - **Администрация г. Комсомольска-на-Амуре**

Характеристики объекта - протяжённость **2,12 км**

Строительство завершено, ведутся работы по вводу объекта в эксплуатацию



 - границы площадки

 - граница объекта

 - производство работ